

**VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"**

In data 23/03/23 alle ore 10:10 in località VIA DELUCA 10  
 i sottoscritti AG. SC. CROATI MAURIZIO - AG. FABBRI GIOIA  
 in servizio presso RTSS  
 hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD matr. TC006659  
 omologato dal Ministero IL.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

**DICHIARANO**

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. L290\_2023\_ACCR-V del 09/03/23 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 0946/2023 del 14/03/2023 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

<b>AUTOTEST</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST DEL DISPLAY INTERNO</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni; MODALITA' DI CATTURA IN AVVICINAMENTO
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

<b>VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'</b>	ORARIO INIZIO: <u>10:15</u>	ORARIO FINE: <u>10:35</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>30</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE):	<u>30</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 95% POSITIVO <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

**SI ATTESTA**

che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

23/03/2023

6914

7523

COMUNE DI RIMINI  
 "Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"  
 Protocollo N. 0102741/2023 del 23/03/2023  
 Class. 1 003.001002  
 Documento Principale